



**รายงานการติดตาม  
และประเมินผลการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**ไตรมาส 1 - 2**

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

งานตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาส ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามและประเมินผลที่ได้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๓ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๔
๑.๔ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๑.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๖
๑.๗ ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๘
๑.๘ การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ	๘
๑.๙ การสรุปผลการติดตามและประเมินผล	๙
๑.๑๐ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๑๐
๑.๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	๑๐
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	
๒.๑ สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๑
๒.๒ สรุปผลการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน	๑๓
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล	๑๘
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนะ</b>	
๔.๑ สรุปผลการดำเนินงาน	๒๐
๔.๒ ข้อเสนอแนะ	๒๐
๔.๓ ข้อเสนอแนะ	๒๐
<b>ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</b>	
๕.๑ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร	๒๒
๕.๒ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖
๕.๓ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔๐
๕.๔ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๒
๕.๕ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการกีฬา	๖๔
๕.๖ บัญชีโครงการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๗๒
๕.๗ บัญชีครุภัณฑ์	๗๕

## บทนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสโดยมี งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใดและสามารถใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

### ๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๑.๑ การติดตาม

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และอยู่ในระยะเวลางบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเองผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขอำนวยความสะดวกทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๑.๑.๒ การประเมินผล

เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นการประเมินผลจึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงานโครงการว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม่เพียงใด

### ๑.๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑.๒.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการ และปัญหาของประชาชนได้

๑.๒.๒ เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ เพื่อให้ทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาลและนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

### ๑.๓. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๓.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

#### ๑.๓.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้

### ๑.๔ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารเพื่อให้การปรับปรุงการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ทำให้ทราบจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ๑.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

## ๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

**ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร** ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง พัฒนาสวนสาธารณะ การบริหารจัดการแม่น้ำลำคลอง การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา** พัฒนาโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและการออกกำลังกาย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

### (๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่

### (๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

### (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอະไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

#### ๑.๗ ระเบียบ วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

##### ๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมืองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น คณะกรรมการฯ

##### ๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลรอบหกเดือนและสิบสองเดือนดังนี้

รอบหกเดือน ไตรมาส ๑ – ๒ (๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม )

รอบสิบสองเดือน ไตรมาส ๓ – ๔ (๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน )

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(๕) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๘. การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเทศบาลที่ ๒๓๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. นายธีระพันธ์	தியາங்	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒. นายชัตติยะ	อารีพร้อม	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๓. นางอนุสรณ์	เดชเดโช	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๔. นายชยากร	ชำคม	สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กรรมการ
๕. นายอนันต์	สงทวน	รองประธานชุมชนหน้าแขวงทางนครศรีฯ	กรรมการ
๖. นายโสภณ	รอบคอบ	ประธานชุมชนการเคหะแห่งชาตินครศรีฯ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช			กรรมการ
๘. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช			กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง			กรรมการ

๑๐. นายพงศ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ  
และเลขานุการ
๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอำนาจหน้าที่  
ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑.๙ การสรุปผลการติดตามและประเมินผล

งานตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการรวบรวมผลการ  
ดำเนินงานรวมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริงนำมาสรุปผลและนำเสนอคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้คำแนะนำ  
และได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำแนะนำของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ แจ้งผู้บริหาร  
หน่วยงานต่างๆ ทราบและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

### ๑.๑๐ วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่  
ทันสมัย โปร่งใส ปลอดภัย  
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง  
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้”

### ๑.๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.) ด้านการเมืองและการบริหาร
๒.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๔.) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.) ด้านสาธารณสุข และการกีฬา
๖.) ด้านเศรษฐกิจ

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

#### ๒.๑ สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

## สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การเมืองและการบริหาร	๑๓	๖,๕๑๐,๐๐๐	๒๑	๒๙,๔๐๙,๐๐๐	๒๔	๒๑,๘๙๒,๔๐๐	๓๓	๓๒,๔๙๑,๐๐๐	๒๑	๑๕,๔๐๐,๐๐๐	๑๑๒	๑๐๕,๗๐๒,๔๐๐
๒. โครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๓	๑,๑๕๙,๓๓๗,๓๗๕	๑๖๐	๔๑๙,๔๒๔,๓๑๕	๔๕	๑,๑๖๓,๕๖๕,๘๐๐	๔๒	๑๕๕,๔๔๓,๖๐๐	๑๘	๓๔,๓๗๑,๓๐๐	๓๖๘	๒,๙๓๒,๑๔๒,๓๙๐
๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๖	๑,๓๐๕,๐๐๐	๑๔	๑๑๗,๗๖๐,๐๐๐	๑๑	๑๕,๘๓๐,๐๐๐	๑๐	๕,๐๗๖,๖๐๐	๙	๔,๖๕๑,๖๐๐	๕๐	๑๔๔,๖๒๓,๒๐๐
๔. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑๖	๕๖๑,๗๑๔,๓๐๐	๑๓๙	๕๗๑,๕๗๐,๒๐๐	๑๓๑	๕๕๓,๙๑๔,๑๑๖	๑๔๘	๖๔๐,๑๗๙,๙๐๐	๑๒๘	๖๐๗,๓๑๒,๙๐๐	๖๖๒	๒,๙๓๔,๖๙๑,๔๑๖
๕. ด้านสาธารณสุข และการกีฬา	๓๑	๒๙,๓๕๗,๕๐๐	๖๕	๓๓๗,๙๗๕,๔๔๐	๖๐	๓๓๓,๙๔๑,๗๐๐	๖๘	๓๔๗,๑๘๓,๗๐๘	๖๓	๓๑,๒๕๒,๗๐๐	๒๘๗	๑,๐๗๙,๗๑๑,๐๔๘
๖. ด้านเศรษฐกิจ	๙	๕,๒๕๐,๐๐๐	๑๔	๙,๗๐๐,๐๐๐	๑๘	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๒	๑๖,๙๙๘,๐๐๐	๒๑	๑๕,๙๐๐,๐๐๐	๘๔	๖๐,๘๔๘,๐๐๐
รวม	๒๗๘	๑,๗๖๓,๔๗๔,๑๗๕	๔๑๓	๑,๔๘๕,๘๓๘,๙๕๕	๒๘๙	๒,๑๐๒,๑๔๔,๐๑๖	๓๒๓	๑,๑๙๗,๓๗๒,๘๐๘	๒๖๐	๗๐๘,๘๘๘,๕๐๐	๑,๕๖๓	๗,๒๕๗,๗๑๘,๔๕๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙


## ๒.๒ สรุปผลการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

ผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ รวมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๗๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๘,๒๐๓,๑๓๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๑	๗,๒๖๒,๔๐๐	๑.๘๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๑๒๐,๐๖๙,๕๐๐	๓๐.๙๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๒๘๐,๐๐๐	๐.๐๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๖๙	๑๙๓,๒๘๘,๕๐๐	๔๙.๗๙
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา	๒๕	๒๑,๑๒๐,๐๐๐	๕.๔๔
๖. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๔,๕๕๐,๐๐๐	๑.๑๗
<b>รวม</b>	<b>๑๕๕</b>	<b>๓๔๖,๕๗๐,๔๐๐</b>	<b>๘๙.๒๗</b>
๗. ครุภัณฑ์	๗๔	๔๑,๖๓๒,๗๓๐	๑๐.๗๓
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๓๘๘,๒๐๓,๑๓๐</b>	<b>๑๐๐</b>

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

## แผนภูมิแสดงสัดส่วนงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา




## สรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๙) ไปจัดทำงบประมาณ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา เฉพาะปี ๒๕๖๙		โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ในปี ๒๕๖๙		ร้อยละของโครงการ ในแผนปี ๒๕๖๙ (ตามยุทธศาสตร์)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร	๓๓	๓๒,๔๙๑,๐๐๐	๑๑	๗,๒๖๒,๔๐๐	๓๓.๓๓	๒๒.๓๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๑๕๕,๔๔๓,๖๐๐	๓๓	๑๒๐,๐๖๙,๕๐๐	๗๘.๕๗	๗๗.๒๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐	๕,๐๗๖,๖๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔๐.๐๐	๕.๕๑
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๔๘	๖๔๐,๑๗๙,๙๐๐	๖๙	๑๙๓,๒๘๘,๕๐๐	๔๖.๖๒	๓๐.๑๙
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา	๖๘	๓๔๗,๑๘๓,๗๐๘	๒๕	๒๑,๑๒๐,๐๐๐	๓๖.๗๖	๖.๐๘
๖. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๒๒	๑๖,๙๙๘,๐๐๐	๑๓	๔,๕๕๐,๐๐๐	๕๙.๐๙	๒๖.๗๖
<b>รวม</b>	<b>๓๒๓</b>	<b>๑,๑๙๗,๓๗๒,๘๐๘</b>	<b>๑๕๕</b>	<b>๓๔๖,๕๗๐,๔๐๐</b>	<b>๔๗.๙๙</b>	<b>๒๘.๙๔</b>
๗. ครุภัณฑ์			๗๔	๔๑,๖๓๒,๗๓๐	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>๓๘๘,๒๐๓,๑๓๐</b>	-	-

ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

### แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงการที่ได้รับงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



แผนภูมิสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๓.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มีรายละเอียดดังนี้

##### ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๓ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ กำลังดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗

##### ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๒ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๓ โครงการ กำลังดำเนินการ ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๑

##### ๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔ โครงการ กำลังดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐

##### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๔๘ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๖๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๔ กำลังดำเนินการ ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๒ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๔

##### ๕. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการกีฬา

จำนวนโครงการทั้งหมด ๖๘ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ กำลังดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐

##### ๖. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๒ โครงการ จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติและโครงการที่โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ กำลังดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗

**๗. ครุภัณฑ์**

จำนวนครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติและครุภัณฑ์ที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๗๔ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙ กำลังดำเนินการ ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต

#### ๔.๑ สรุปผลการดำเนินงาน

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ ๒๕๖๙) จำนวน ๓๒๓ โครงการ
- โครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๕๕ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๔
- โครงการที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๙๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๕
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๑
- ครุภัณฑ์ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และโครงการที่โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๔ รายการ
  - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙
  - กำลังดำเนินการ จำนวน ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๙
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๒
- งบประมาณทั้งหมดตั้งไว้ ๓๘๙,๒๐๓,๑๓๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๒,๓๙๑,๐๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๐

#### ๔.๒ ข้อสังเกต

๑. ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกปัญหา
๒. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๓. เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไปทำให้ต้องโอนเพิ่มโอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่

#### ๔.๓ ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้

๑. โครงการโรงเรียนข้างห้องนายก (โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน)
  - ๑.๑ ควรปรับปรุงห้องเรียน
  - ๑.๒ เป็นโครงการที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป เพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสและนำไปต่อยอดในการศึกษาและอาชีพ ช่วยลดปัญหาสังคมต่อไป
๒. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - ๒.๑ ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนนักกีฬาในการฝึกซ้อม
  - ๒.๒ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในเรื่องของการแข่งขัน การสนับสนุน ในเรื่องของอุปกรณ์, การเดินทาง, ที่พัก และเงินรางวัล
  - ๒.๓ ควรมีเงินเพิ่มเพื่อให้กำลังใจนักกีฬา (รางวัล)

๓. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

๓.๑ เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุข มีกิจกรรม และได้พบปะเพื่อน สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ น่าจะมีการเพิ่มอาหารเบรคให้ผู้สูงอายุ

๓.๒ โครงการดีอยู่แล้ว ผู้สูงอายุมีความสุขสบายใจ ให้ความร่วมมือดี

## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	การจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชทานสุวารีรี พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช	- ทำพิธีถวายราชสักการะพระราชทานสุวารีรีพระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช ดังนี้ - ทำพิธีบวงสรวง - ทำพิธีทางสงฆ์ - พิธีสงฆ์นำพระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		
๒	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	- จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี - กิจกรรมตรวจวัดความดันผู้เข้าร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๓๕๐	✓						๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ต.ค.-๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี	
๓	วันท้องถิ่นไทย	- จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๒๗,๑๑๕		✓					๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทุกส่วนราชการได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์	
๔	ปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ สถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ สถานธนาอนุบาล รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักปลัดเทศบาล	๗๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗-มี.ค.-๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕	ปรับปรุงอาคารหอประชุม เมืองเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (ระยะที่ ๑)	ปรับปรุงอาคารหอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ระยะที่ ๑) โดยทำการรื้อถอนพร้อม ขนย้ายปรับปรุงผนัง กระเบื้องพื้นห้องน้ำ งานสถาปัตยกรรม งานสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปาและ ระบบสุขาภิบาล และงานอื่นๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๐๔๒,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.๓.-๖๘	๓๐-๓.๕.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ อยู่ในขั้นตอนการ ประกาศ e-bidding
๖	วันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดย - ทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ - พิธีไหว้ศาลพระภูมิ - พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย - พิธีกรรมทางศาสนาพุทธและ ศาสนาอิสลาม - รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร - กิจกรรมสาธารณประโยชน์	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-๓.๕.-๖๙	๓๐-๓.๕.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๗	จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	- พัฒนาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะ ทางเดิน ถนน คู คลอง ลำห้วยต่างๆ ในเขตเทศบาล  - ทำความสะอาดดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลุกต้นไม้ในสวน สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๗,๘๕๐					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ขณะนี้ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ๔ แห่งและปลุกต้นไม้ ๓๐๐ ต้น	
๘	อบรมสัมมนาบุคลากรของ เทศบาล	- จัดอบรมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	กองการเจ้าหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	๘๒,๖๒๓	✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการ เป็นอย่างมาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AI FOR GOV การใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน เกี่ยวกับธุรการ จำนวนผู้เข้าอบรม ๔๕ คน	
๙	ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	- มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจหลัก คุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาล	กองการเจ้าหน้าที่	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	ก่อสร้างหลังคาคลุม ทางเดินยกระดับ บริเวณคอก กวางรูซ่า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินยกระดับบริเวณ คอกกวางรูซ่า สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) แผ่นโปร่งแสง โครงสร้าง เหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ - ๑.๘๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๑๒๔,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ขอยจิตร์ โอวาท แยก ๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยจิตร์โอวาท แยก ๑ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ฝาเหล็กริงฝัง ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๖๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ม.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจิตรโอวาท (ต่อจากของเดิม)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กริงฝังทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๒,๘๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑๒-ก.พ.-๖๙	๑๒-พ.ค.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ก่อสร้างไปแล้ว ๘๐%
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทุ่งข่า ๖/๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งข่า ๖/๑ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็ก ริงฝังทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ ต.ค. ๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง บขส.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลัง บขส. ถนน หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๔๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๒๓ มี.ค. ๖๙	๒๐-มิ.ย.-๖๙		เซ็นสัญญาผู้รับจ้าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ถนนหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๙.๑๖ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร และบ่อพัก จำนวน ๓๖ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ ต.ค. ๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๗	ก่อสร้างถนนปูยาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด	ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประตูลอด ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๑.๒๐ - ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๗๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๕,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ ต.ค. ๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		ประกาศผู้ชนะ
๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนศรีทวี	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีทวี ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๒๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๘๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ พ.ย. ๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง
๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทวบุรี (ฝั่งทิศตะวันออก)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทวบุรี (ฝั่งทิศตะวันออก) จากสถานีรับน้ำไป ทางทิศใต้ ถึงคลองห้วย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ฝาบ่อพักเหล็กริงฝัง ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๓,๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ พ.ย. ๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งข่า ๗ แยก ๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งข่า ๗ แยก ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาเหล็กรั้งฝั่งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ พ.ย. ๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		จัดทำรูปแบบรายการ งานก่อสร้าง
๑๑	ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยทวดจรีออก	ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ ท่อส่งน้ำ ซอยทวดจรีออก ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ ท่อส่งน้ำ ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๘๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อนุมัติแบบปรายการ งานก่อสร้างและ อนุมัติราคากลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๒	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังสนามกีฬา	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังสนามกีฬา กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๔,๘๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ พ.ย. ๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๑๓	ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานครน้อย	ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานครน้อย ซ่อมแซมคานรัดหัวเสา ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด - เสา ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น - เสา ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๔๓ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น - คานรัดหัวเสา ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ จุด - คานรัดหัวเสา ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ คาน - ท้องพื้น ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ จุด และท้องพื้นทางเท้า รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๘๓๖,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ พ.ย. ๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙		อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๔	ปรับปรุงทางเท้าถนน ราชดำเนินจากสะพาน รามศวร์ไปทางทิศเหนือ ถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	ปรับปรุงทางเท้าถนนราชดำเนิน จากสะพานรามศวร์ ไปทางทิศเหนือถึงสี่แยกชัยมงคล (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑.๕๘ - ๓.๗๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ๑,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		ร่างประกาศประกวด ราคา
๑๕	ปรับปรุงทางเท้าพิมพलय ถนนท่าโพธิ์ จากถนน พัฒนาการคูขวางไปทาง ทิศตะวันตกถึงบริเวณ หน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	ปรับปรุงทางเท้าพิมพलयถนนท่าโพธิ์ จากถนนพัฒนาการคูขวางไปทาง ทิศตะวันตกถึงบริเวณหน้าวัดท่าโพธิ์ (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ทางเท้า กว้าง ๑.๒๕ - ๔.๕๓ เมตร ยาว ๑,๑๒๖.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย ๒,๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๔,๗๙๗,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		ร่างประกาศประกวด ราคา
๑๖	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกะโรม ๓๕	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยกะโรม ๓๕ ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๒๐ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๙๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙		จัดทำแบบบูรณาการ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๗	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าช้าง จากสะพานคลองหน้าเมือง ไปทางทิศเหนือถึง บริเวณถนนกะโรม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนท่าช้าง จากสะพานคลองหน้าเมือง ไปทางทิศเหนือถึงบริเวณถนนกะโรม ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๓๐ - ๘.๖๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๘๗๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๖.ค.-๖๘	๓๑-๗.ค.-๖๙		ประกวดราคา หาผู้รับจ้าง
๑๘	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบนโรงเรียน เบญจมาชูทิศ ถึงสี่แยกเบญจมา	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบบนโรงเรียนเบญจมาชูทิศ ถึงสี่แยกเบญจมา ถนน หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ - ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๒,๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๖.ค.-๖๘	๓๐-๓.ย.-๖๙		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๙	ปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณ คอกกวางรูซ่า สวนสมเด็จพระศรี- นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) พระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)	ปรับปรุงพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอกกวางรูซ่า สวนสมเด็จพระศรี- นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๓๘๘,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๙		จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
๒๐	ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ซอยราชนิคม ๗ (หลังหมู่บ้านป่าไม้)	ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยราชนิคม ๗ (หลังหมู่บ้านป่าไม้) ดังนี้ - ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาด ๒.๔๐-๔.๘๐ x ๖.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ - วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน - บ่อพัก ขนาด ๑.๒๕ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ - บ่อพักดักขยะ จำนวน ๑ บ่อ - ติดตั้งประตูระบายน้ำชนิดกันน้ำย้อนกลับ (Flap Gate) ชนิด HDPE - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมประสาน ระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๒,๐๘๗,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		อนุมัติแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและ อนุมัติราคากลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประตูขาว ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนนและ ฝาท่อพัก รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาล นครนครศรีธรรมราช	สำนักช่าง	๓,๓๐๙,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๒-ก.พ.-๖๙	๑-มิ.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ก่อสร้าง ๙๕%
๒๒	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปาประสาณเข้ามาตร วัดน้ำเดิม ถนนราชนิคม	ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปาประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐-๒๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๒.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๕,๕๘๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ไม่มีผู้ประมูล เปิดเรื่องไป ๓ ครั้ง แล้ว
๒๓	ก่อสร้างบ่อกักพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก	ก่อสร้างบ่อกักน้ำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และบ่อกักน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ ท่อส่งพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๖,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒๔	ขยายผิวถนน ค.ส.ล. และ ยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติธรรม (ฝั่งทิศเหนือ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๓๐ ตารางเมตร และยกระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๖๕๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑๕-ม.ค.-๖๙	๑๔-เม.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ก่อสร้าง ๑๐๐%
๒๕	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติสุข	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสันติสุข ถนนหน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๙.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ฝาเหล็กครึ่งฝังทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างป้องกันน้ำขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๖๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒๖	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตและต่อปาก ฝาบ่อพัก ขอยทุ่งชำ ๗	ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและฝาบ่อพัก ขอยทุ่งชำ ๗ ถนน หน้า ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๕.๗๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักช่าง	๑,๕๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘ แจ้งทำสัญญา
๒๗	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. จากขอย ปากพลี ถึงขอยหลักกิโลห้า พร้อมประสานเข้ามาตร วัดน้ำ	วางท่อจ่ายน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม. จากขอยปากพลี ถึงขอยหลักกิโลห้าพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำ ระยะทางวางท่อไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๖ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักการประปา	๙๔๘,๗๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ค.-๖๘	๓๐-มี.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘
๒๘	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ผลิตน้ำประปา โรงกรอง ประตูดัย โรงกรองที่ ๕ และ ๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา โรงกรองประตูดัย โรงกรองที่ ๕ และ ๖ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักการประปา	๗,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๒๙	ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ โดยใช้ท่อ HDPE ๗๑๐ มม. บริเวณสะพานคลองห้วยปรางและสะพานคลองวังก้อง	ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบโดยใช้ท่อ HDPE ๗๑๐ มม. บริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ - ที่ กม.๓+๘๖๕ สะพานคลองห้วยปราง ด้วยวิธี HDD ความยาว ๘๐ ม. - ที่ กม.๒+๙๔๕ สะพานคลองวังก้อง ด้วยวิธี HDD ความยาว ๑๕๐ ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักงานประปา	๖,๒๔๙,๓๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		
๓๐	ดูดตะกอนทรายในอุโมงค์ส่งน้ำเข้าบ่อพักน้ำ โรงสูบน้ำ แรงต่ำทำใหญ่ และคลองทำใหญ่	ดูดตะกอนทรายในอุโมงค์ส่งน้ำเข้าบ่อพักน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำทำใหญ่ จำนวน ๒ บ่อ และคลองทำใหญ่ - บ่อที่ ๑ กว้าง ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลึก ๑๐ เมตร - บ่อที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๓.๖ เมตร ลึก ๑๐ เมตร คลองทำใหญ่กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำหนด	สำนักงานประปา	๔๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓			๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - จัดประชุมรับความรู้ ปรีกษาและหาข้อสรุป เพื่อกำหนดแผนงาน ขอบเขตการทำงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงาน ของสมาชิกในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-มี.ย.-๖๙		
๒	การบริหารจัดการขยะ ตามหลัก ๓Rs	อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการ/ ประชาชน และนักเรียน จำนวน ๕๐๐ คน และสถานประกอบการ จำนวน ๑๐๐ คน และนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีฯ ๑๐ โรงเรียน จำนวน ๔๐๐ คน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๐-ส.ค.-๖๙		
๓	เมืองนครปลอดถังขยะ	ประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถังขยะในชุมชน จัดทำแผนพับ ป้ายไว้นิล เผยแพร่รณรงค์ การลดการใช้ถังขยะ และทิ้งขยะตามจุด และเวลาที่เทศบาลฯกำหนด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ									
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด											
๑	บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เมืองฯ	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐																				
		- จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙														๘๕,๔๒๐	✓						๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-ม.ค.-๖๙
		- พิพิธภัณฑ์สัญจร																				✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙
		- จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสา																				✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙
		- จัดทำหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม																				✓	๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙
		- Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์เมือง นครฯ														๕,๗๓๐						✓	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙
		- พิพิธภัณฑ์มีชีวิต LIVING MUSEUM																				✓	๑-พ.ค.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙
- อบรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้							✓	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙															
๒	บริหารจัดการหอศิลป์ ร่วมสมัยเมืองคอน	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐																				
		- จัดนิทรรศการหมุนเวียน																				✓	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙
		- ประกวดภาพระบายสี																				✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙
		- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือ ส่งเสริม/อบรมให้ความรู้อื่นๆ																				✓	๑-ก.พ.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๓	บริหารจัดการอุทยาน การเรียนรู้เมืองนครศรี ธรรมราช	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ - การเรียนรู้โซนนิทรรศการ Metaverse	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๘๐๐,๐๐๐	๗,๓๒๐					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			
		- การเรียนรู้ห้องสมาธิไอที			ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			
		- การเรียนรู้ห้องปัญญามาโคร จัดส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ ต่างๆ พร้อมตอบคำถาม จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ผลงานจากการประดิษฐ์ต่างๆ				ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		
		- การเรียนรู้ห้องวัยตุ๊กตา จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ์ ชวนน้องเล่นิทานภาษามือ การระบายสีภาพตามจินตนาการ				ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
		- การเรียนรู้ห้องสีสันทันอักษร การ ส่งเสริมรักการอ่าน การเรียนรู้การศึกษา ภาษาวัฒนธรรม (หน้าถัดไป)				ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๓	บริหารจัดการอุทยาน การเรียนรู้เมืองนครศรี ธรรมราช (ต่อ)	(ต่อ)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			
		- การเรียนรู้ห้องวิถีวิบ จัดกิจกรรม เกี่ยวกับการฉายหนังสั้นให้ความรู้ผ่าน หัวข้อ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ , งานประเพณีต่างๆ,นิทานไทยพื้นบ้าน, วิทยาศาสตร์														
		- การเรียนรู้ห้องพายุสมอง จัดกิจกรรม บริการเกี่ยวกับการไลฟ์สด (live Streaming Room)														
		- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙														
		- จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อ การเรียนรู้														
		- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ TK Park														
		- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ GISTDA DAY กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ดังนี้														
- อบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการ เรียนรู้ "หลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม Smart City By CLP 2026" (หน้าถัดไป)																
					๑,๒๐๐					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			
					๑๑๙,๕๘๐		✓					๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-ม.ค.-๖๙			
					๓๕,๙๑๗	✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			
										✓		๑-ก.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙			
										✓		๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙			
					๑๙,๑๐๐		✓					๑-ก.พ.-๖๙	๒๘-ก.พ.-๖๙			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๓	บริหารจัดการอุทยาน การเรียนรู้เมืองนครศรี ธรรมราช (ต่อ)	(ต่อ) - อบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการ เรียนรู้ "หลักสูตรรู้เท่าทันภัยคุกคามและ พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันภัยทุกรูปแบบ"	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
		- อบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการ เรียนรู้ "หลักสูตรรู้ทันภัยใกล้ตัวใส่ใจการ กู้ชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาล- เบื้องต้น" และกิจกรรมส่งเสริมการอบรม ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ฯลฯ				ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-พ.ค.-๖๙	
๔	จัดตั้งและฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	- จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช - จัดฝึกอบรมชุดอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประมาณ ๔๐ คน จำนวน ๓ วัน	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๕	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันสาธารณภัย ในชุมชน	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้าน อุทกภัยและอัคคีภัย	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๗๙					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙	จัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๗ ชุมชน ขณะนี้ดำเนินการ ไปแล้ว ๑๖ ชุมชน	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖	จัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิง และกู้ภัยขั้นสูง	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับเพลิง และกู้ภัยขั้นสูง ของเทศบาลนครนคร ศรีธรรมราช	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๗	ส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (ค่ายวิชาการ)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ	สำนักการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๔๓,๗๖๑.๖๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	ฝึกอบรมนักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน ๑๑๙ คน นักเรียนที่เข้าอบรมมีความพึงพอใจ ๘๙.๖๐%	
๘	แข่งขันทักษะทาง วิชาการ	- จัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ระดับภาค ระดับประเทศ และประกวดกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ม.๖	สำนักการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔,๕๐๐,๐๐๐ รวม ๘,๐๐๐,๐๐๐	๓๓๗,๓๑๔					✓		๕-มี.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและ ครูทุกระดับชั้น เป็นตัวแทนระดับ โรงเรียน ได้แสดงออกถึงความ สามารถในทางวิชาการ ศิลปะ การแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ	
๙	การทดสอบภาคความรู้ ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	ดำเนินการโครงการทดสอบภาคความรู้ ทางวิชาการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เช่น คำตอบแทนคณะกรรมการ คำจัดทำเอกสาร คำวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	สำนักการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๘,๓๗๑		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙	นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ได้รับการทดสอบความรู้	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๐	ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	จัดฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สำนักงานศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		
๑๑	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	สำนักงานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
๑๒	ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	- จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	สำนักงานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๑๓	ฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	ฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	สำนักงานศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ส.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๑๔	พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเขตเทศบาล	สำนักงานศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙		ช่วงที่ ๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙ ช่วงที่ ๒ ๑ มี.ย. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ๙ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ ศูนย์	สำนักงานการศึกษา	๕๓,๕๕๙,๔๐๐	๒๓,๕๙๕,๖๕๐					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๑๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)	จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๒๒,๑๕๕,๒๐๐	๑๐,๖๑๙,๗๐๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๑๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ - การเรียน ระดับประถมศึกษา)	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนนักเรียนประถมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๓,๙๗๖,๐๐๐	๑,๙๗๓,๘๓๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๑๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา)	สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๓,๖๙๕,๔๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ระดับประถมศึกษา)	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร	สำนักงานการศึกษา	๕,๙๒๐,๙๐๐	๒,๙๓๘,๙๙๕					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา)	สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับ นักเรียนระดับประถมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๖,๑๔๕,๐๐๐	๖,๑๕๑,๔๖๘					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		
๒๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัย พื้นฐานนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา)	สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจนนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	สำนักงานการศึกษา	๓,๒๐๗,๐๐๐	๘๐๕,๕๐๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๒๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล	สำนักงานการศึกษา	๕,๗๑๒,๐๐๐	๕,๗๑๒,๐๐๐	✓						๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ต.ค.-๖๘	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายครูผู้สอน ชาวต่างชาติ ๑๐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษให้แก่นักเรียน	
๒๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โครงการเชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	ติดตั้งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน ๙ โรงเรียน	สำนักงานการศึกษา	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๔๑,๕๒๗.๐๙		✓					๑-ธ.ค.-๖๘	๑๕-ม.ค.-๖๙	สำนักงานศึกษาโอนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การเชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ครบถ้วน	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(การพัฒนา ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา)	การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน ๑๐ โรงเรียน	สำนักงานการศึกษา	๑,๒๐๖,๐๐๐	๑,๒๐๖,๐๐๐	✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	สำนักงานศึกษาโอนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับ ประถมศึกษา ครบถ้วน ทั้ง ๑๐ โรงเรียน	
๒๕	เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ดูแลด้านการบริโภคและสุขภาพเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถมี พัฒนาการตามวัยและเตรียมความ พร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ -ค่าเช่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ ศูนย์	สำนักงานการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-มิ.ย.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๒๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ. และ โรงเรียนสังกัดกองบัญชา การตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอทุ่งสง)	สำนักงานการศึกษา	๓๔,๒๔๙,๒๐๐	๑๓,๙๕๐,๖๐๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๒๗	ส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์	ฝึกอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จำนวน ๓๐ สัปดาห์	สำนักงานการศึกษา	๑,๓๐๐,๐๐๐	๗๘๒,๐๐๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	เพื่อให้นักเรียน รร สาธิตเทศบาล วัดเพชรจริก และ รร เทศบาลวัด ท่าโพธิ์ ได้เรียนรู้และฝึกฝน ทักษะกระบวนการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์	ช่วงที่ ๑ ๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙ ช่วงที่ ๒ ๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๒๘	การส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	สำนักงานการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
๒๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ระดับมัธยมศึกษา)	จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ มัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๙,๔๔๔,๙๐๐	๓,๕๙๙,๖๔๐					✓			๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๓๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา)	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑,๐๙๙,๑๐๐	๔๓๖,๐๒๐					✓			๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๓๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา)	สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑,๑๓๙,๘๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓			๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๓๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา)	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๒,๕๐๘,๑๐๐	๑,๐๐๖,๗๕๐					✓			๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๓๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่านั่งเรียน ระดับมัธยมศึกษา)	สนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๒,๒๖๘,๙๐๐	๑,๗๗๙,๓๓๔					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๓๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน ระดับมัธยมศึกษา)	สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑,๒๔๕,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ค.-๖๙		
๓๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โครงการเชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา)	ติดตั้งและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับ มัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑,๑๙๒,๐๐๐	๑,๑๙๑,๙๗๑.๒๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๑๕-ม.ค.-๖๙	สำนักงานศึกษาโอนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การเชื่อมต่อเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียนระดับมัธยม ศึกษาครบถ้วน	
๓๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (การพัฒนาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษา)	การฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับมัธยมศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	สำนักงานศึกษาโอนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับ มัธยมศึกษา ครบถ้วน	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๓๗	บริหารจัดการโรงเรียนผู้ใหญ่วิทยาลัยนครราชสีมา	- จัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	สำนักงานการศึกษา	๗๓๔,๘๐๐	๒๔๐,๑๖๐					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๓๘	พัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาตามกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง	สำนักงานการศึกษา	๖,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		รอหนังสือแจ้งวันอบรมจากกรมฯ
๓๙	พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ที่กำลังศึกษาทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๔๐	สงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล และสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าเครื่องบริโภค บ้างจ่ายต่างๆ สำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส และเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล	สำนักงานการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๔๑	จัดกิจกรรมวันครู	จัดกิจกรรมวันครู จำนวน ๖๐๐ คน	สำนักงานการศึกษา	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๐,๕๐๕	✓						๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙	: ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๘๐๐ คน : สถานที่ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค	
๔๒	ประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อดำเนินประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล	สำนักงานการศึกษา	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๔๓	จัดงานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีตรุษจีน ไชน่าทาวน์เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๕,๗๓๗.๕๐		✓						๑-ก.พ.-๖๙	๑๗-ก.พ.-๖๙	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	
๔๔	จัดงานฉลองสมโภชศาล หลักเมืองนครศรีธรรมราช	จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมทาง พุทธศาสนาฉลองสมโภชศาลหลักเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่าง ทั่วถึง	สำนักงานการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-ส.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
๔๕	จัดงานประเพณีเทศกาล มหาสงกรานต์	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี มหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		
๔๖	จัดงานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-ก.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๔๗	จัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-พ.ย.-๖๘		
๔๘	จัดงานวันขึ้นปีใหม่	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๐		✓						๑-ธ.ค.-๖๘	๑-ม.ค.-๖๙	มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตร จำนวน ๖๐๐ คน	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๔๙	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีประสบการณ์ ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความคิด ความสามารถ การแสดงออก และการบันเทิง	สำนักงานการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๐๕๔		✓					๑-ม.ค.-๖๙	๑๕-ม.ค.-๖๙	- เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๕๐๐ คน - เด็กและเยาวชน ตระหนักถึง ความสำคัญ และรู้จักบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง	
๕๐	จัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๘,๕๙๕		✓					๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙	- เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสืบไป	
๕๑	จัดงานวันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		
๕๒	จัดงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๙๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕๓	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาล	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง ประเภทกีฬา ดังนี้ - ฟุตบอล - ฟุตซอล - วอลเลย์บอล - เทเบิลเทนนิส - เซปักตะกร้อ - เปตอง - กรีฑา - ฯลฯ	สำนักงานการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
๕๔	ก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมอาคาร อจฉริยะ โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง	ก่อสร้างส่วนเพิ่มเติมอาคารอจฉริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ประกอบด้วย ๑)งานภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานกำแพงกันดิน ,งานปรับภูมิทัศน์ ๒)งานไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ งานด้านแรงสูงและหม้อแปลง conduit & Raceway , cable & Wires ๓)งานระบบปรับอากาศ พร้อมระบบหมุน เวียนอากาศ (ERV) ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชกำหนด	สำนักงานการศึกษา	๕,๙๔๗,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕๕	ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในชุมชน	ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสประสบ ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๙๐					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน ๕ ราย ได้รับการ ช่วยเหลือครบทุกราย (ดำเนินการตลอดทั้งปี)	
๕๖	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กิจกรรม นันทนาการ อาชีวบำบัด ธรรมะบำบัด แพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสุขภาพด้าน ร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษา นอกสถานที่	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๒๐๐,๐๐๐	๗๙๙,๙๒๐					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๕๗	สงเคราะห์ครอบครัว ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้ยากไร้ในชุมชน	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภค บริโภค และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๕๓๒					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ครอบครัวผู้ประสบภัยที่ได้รับ การช่วยเหลือ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ (ดำเนินการตลอดทั้งปี)	
๕๘	อบรมและฟื้นฟูศักยภาพใน การประกอบอาชีพของ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูศักยภาพ ในการประกอบอาชีพของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕๙	อบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ก.ค.-๖๙		จะจัดอบรมวันที่ ๓๑-ก.ค.-๖๙
๖๐	การจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และท่องเที่ยว	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวต่างๆให้แก่ชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐		✓					๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙	ประชาชนมุสลิมได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบพิธีละศีลอดในเดือน รอมฎอล และมีความพึงพอใจใน กิจกรรมร้อยละ ๑๐๐	
๖๑	พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	จัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-มี.ย.-๖๙	๓๐-มี.ย.-๖๙		
๖๒	สภาเด็กและเยาวชน ในระดับเทศบาล	จัดอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและ เยาวชน/สมาชิกเด็กเยาวชนเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐					✓		๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-มี.ย.-๖๙		จัดแล้วเสร็จ ๖-๘. พ.ค ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖๓	พัฒนาและสนับสนุน การทำงานขององค์กร ชุมชน	จัดประชุมผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดือนละ ๑ ครั้ง	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๖๔	ส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชน จัดกิจกรรมงานประเพณี บุญสารทเดือนสิบ	จัดเวทีการแสดงให้ชุมชนในเขตเทศบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จัดกิจกรรม การแสดงที่อนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๖๕	ส่งเสริมและขับเคลื่อนการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม ต่อยอดโครงการแปลงสาธิตโคก หนองนา โมเดล สู้ครัวเรือนต้นแบบ สนับสนุนการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผัก สวนครัว ให้กับเด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖๖	ส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน	จัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ทุกชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		๑๙-๒๕,๒๖ เม.ย. และ ๒ พ.ค.
๖๗	เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัวในชุมชน	กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสให้สมาชิกใน ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างภูมิ คุ้มกันภัยยาเสพติด สร้างสัมพันธภาพความ รัก สนับสนุนให้ครอบครัวได้ทำหน้าที่ของ ตนได้อย่างเหมาะสม	กองสวัสดิการ สังคม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		
๖๘	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายสตรี ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กองสวัสดิการ สังคม	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับภายนอก อาคารและสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๒๕ จุด กล้อง ๕๐ ตัว เป็นเงิน ๒,๗๕๕,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน ๕๐ ชุดๆละ ๕,๗๐๐ บาท ๒.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒Switch) ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑๓,๐๐๐ บาท ๓.ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบ บันทึกภาพ จำนวน ๑๐๐ ลิขสิทธิ์ๆละ ๔,๐๐๐ บาท ๔.Hard Disk ชนิด SATA หรือ SAS ขนาด ๓.๕ นิ้ว ความจุไม่น้อยกว่า ๘ TB จำนวน ๒๐ หน่วยๆละ ๘,๕๐๐ บาท ๕.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ๑ Port ๑๐/๑๐๐ /๑๐๐๐+๑ port Fiber Module SM หัวต่อแบบ SC จำนวน ๕๐ ตัวๆละ ๓,๐๐๐ บาท (หน้าถัดไป)	กองสวัสดิการ สังคม	๒,๗๕๕,๘๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		กันเงินจากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖๙	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชน (ต่อ)	(ต่อ) ๖.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ๔ Port ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ POE + POE port Fiber Module SM หัวต่อแบบ SC จำนวน ๕๐ ตัวๆละ ๘,๐๐๐ บาท ๗.ตู้พักกระจายกล่อง (Service BOX) จำนวน ๒๕ ตู้ๆละ ๔,๐๐๐ บาท ๘.กล่องพักเก็บสายใยแก้วนำแสงพร้อม Snap - in adapter plate (Fiber Optic Distribution unit) จำนวน ๒ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท ๙.กล่องอุปกรณ์แปลงสัญญาณ(Media Converter) แบบยัดตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ ช่อง จำนวน ๒ ตัวๆละ ๙,๐๐๐ บาท ๑๐.เสากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๒๕ ต้นๆละ ๖,๐๐๐ บาท ๑๑.สายใยแก้วนำแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ Core จำนวน ๘,๐๐๐ เมตรๆละ ๖๐ บาท ๑๒.สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคาร จำนวน ๑,๘๐๐ เมตรๆละ ๒๐ บาท ๑๓.อุปกรณ์ Breaker ติดตั้งภายในตู้พักกระจาย กล่องจำนวน ๒๕ ต้นๆละ ๑,๐๐๐ บาท (หน้าถัดไป)	กองสวัสดิการ สังคม											กันเงินจากปี ๒๕๖๘	



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการกีฬา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	ขอรับรองคุณภาพและ ตรวจเยี่ยมจากหน่วยงาน ภายนอก	ดำเนินการแผนนิเทศประเมินการพัฒนา คุณภาพ ตามแนวทาง HA โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กองการแพทย์	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๒	ควบคุมและป้องกันความ รุนแรงของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	ดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตา เท้า และสุขภาพช่องปากในผู้ป่วย โรคเบาหวาน	กองการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ		✓					๑-๓.ค.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	การดำเนินกิจกรรมการตรวจ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า และสุขภาพช่องปาก มีความพึงพอใจ กิจกรรมร้อยละ ๙๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ
๓	ทบทวน ๑๒ กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัย ฉลาดใช้เครื่องมือคุณภาพ	ดำเนินการทบทวน ๑๒ กิจกรรม เสริมสร้าง ความปลอดภัยฉลาดใช้เครื่องมือคุณภาพ จัดอบรมความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์	กองการแพทย์	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๔	ฟื้นฟูเยี่ยมพระราชทาน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ ทำฟื้นฟูเยี่ยม และกิจกรรมอื่นๆตามโครงการ ฟื้นฟูเยี่ยมพระราชทาน	กองการแพทย์	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๕	ยกระดับโรงพยาบาลเทศบาล ให้เป็นโรงพยาบาลที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน	ดำเนินการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าน การรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับ ความไว้วางใจจากประชาชน	กองการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๖	โรงพยาบาลที่เลี้ยง External Survey	ดำเนินการโครงการโรงพยาบาลที่เลี้ยง External Survey ประจำปี ๒๕๖๔ งานประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อเสนอแนะและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงพยาบาลที่เลี้ยง	กองการแพทย์	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ ต.ค. ๖๔	๓๐-ก.ย.-๖๔		
๗	สร้างเสริมความรู้ ด้านสุขภาพและสุขภาวะ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านสุขภาพและสุขภาวะ	กองการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๔	๓๐-ก.ย.-๖๔		
๘	สร้างเสริมและส่งเสริม ศักยภาพการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	จัดกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมอบรม อสม. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ ผู้มีภาวะพึ่งพิงใน ชุมชน - การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในท้องถิ่นโรค อุบัติใหม่ และภัยสุขภาพในชุมชน - กิจกรรมอบรม อสม. และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้	กองการแพทย์	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑ ต.ค. ๖๔	๓๐-ก.ย.-๖๔		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๙	อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค เบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง	กองการแพทย์	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๑๐	อบรมพัฒนาความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลากร	อบรมให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กองการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙		
๑๑	อบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติ การด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล	อบรมให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในด้านการ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	กองการแพทย์	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย				✓			๑-ก.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๑๒	อบรมฟื้นฟูให้ความรู้เรื่อง แนวทางการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้นแก่แกนนำสุขภาพ ในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาล นครนครศรีธรรมราช	ดำเนินการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้ แนวทาง การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแก่แกนนำ สุขภาพในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	กองการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ		✓					๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙	แกนนำสุขภาพได้รับการฟื้นฟูความรู้ ทำให้มีศักยภาพในการคัดกรองโรค และมีความพึงพอใจกิจกรรม ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๓	สนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขภายใต้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๗ ชุมชน	กองการแพทย์	๑,๓๔๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		
๑๔	ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า และลด จำนวนประชากรสุนัขและ แมวจรจัด	- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ ในสุนัขและแมว - ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข และแมว - ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว - สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน ประวัติสัตว์ในเขตเทศบาล - สุ่มตรวจหัวสุนัขและแมว - ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๗ ชุมชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๒,๘๘๕.๐๐					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		ดำเนินการแล้ว ๑๔ ชุมชน
๑๕	เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคระบาดหรือ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	- ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใน พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ ชุมชนภายในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชสถานศึกษา วัด สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานต่างๆ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือ บุคลากร สถานศึกษารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-มิ.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๖	ป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค	- กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู ยุง ลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น - รมรังค์ป้องกันและควบคุมโรค และให้ความรู้แก่ประชาชนในการ กำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค - ควบคุมทำลายตัวแก่ยุงโดย การพ่นสารเคมีด้วยหมอก ควันหรือการพ่นฝอยละออง - สอบสวนรายผู้ป่วย และให้คำ แนะนำในการควบคุมป้องกันโรค - พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค - พ่นเคมีกำจัดยุงตามคำร้อง ของประชาชนในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๔๐๐,๐๐๐	๒,๘๘๕					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๑๗	ยกระดับสุขาภิบาลอาหาร ริมบาทวิถีและสถานศึกษา	ดำเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีและสถานศึกษา เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทาง ด้านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑๘	เมืองนครอาหารปลอดภัย	สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้นทางด้านเคมีและชีวภาพจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า แผงลอยจำหน่ายอาหาร และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล - ตรวจสอบด้านสุขลักษณะทางกายภาพของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการให้คำแนะนำตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๓๑๗					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๑๙	ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน	ฝึกอบรมให้ความรู้ (เชิงปฏิบัติการ) แก่ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีละ ๑ ครั้ง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		
๒๐	ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	- จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสด - การประเมินการพัฒนาและยกย่องระดับตลาดสดน้ำซ้อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๒๑	จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงานการศึกษา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมเป็น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๘๒๑,๑๓๐	✓							๒๔-ต.ค.-๖๘	๒-พ.ย.-๖๘	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘,๐๐๐ คน	
๒๒	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงาน อื่นๆ	จัดส่งนักกีฬาสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาที่หน่วยงาน อื่นๆ จัด	สำนักงานการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓			๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		
๒๓	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับภาค และระดับ ประเทศ	สำนักงานการศึกษา	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๗๖๖,๔๙๑		✓						๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และเจตคติที่ดีได้แสดงออกทางการ กีฬาตามความสามารถ และถนัด ของตนเอง มีความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา	



## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๑	กิจกรรมรถชมเมือง	จัดกิจกรรมรถชมเมือง และปรับปรุงดูแลซ่อมแซมรถชมเมือง เช่น ทำสี ออกแบบจัดทำป้ายชื่อและติดสติ๊กเกอร์รถชมเมือง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้รถอยู่ในสภาพปลอดภัย สะอาด และพร้อมใช้งาน	สำนักปลัดเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑๑-๖๙	รถอยู่ในสภาพปลอดภัย และมีภารกิจเต็ม	
๒	ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย (ตลาดกำแพงเมืองคอน)	จัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (ตลาดกำแพงเมืองคอน) เช่น นิทรรศการให้ความรู้ การแสดงดนตรี ทำจุดเช็คอิน ส่งเสริมการท่องเที่ยว	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๑๐๗					✓		๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑๑-๖๙	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	
๓	เทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ	- จัดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม - จัดกิจกรรมแห่งนางดาน - จัดนิทรรศการแห่งนางดาน	สำนักปลัดเทศบาล	๒,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๑๑-๖๘	๓๐-๑๑-๖๙		
๔	ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม - จัดกิจกรรมแถลงข่าวมหาสงกรานต์แห่งนางดานร่วมกับ ททท. - จัดกิจกรรมตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๑๑-๖๘	๓๑-๑๑-๖๙	จัดกิจกรรมแถลงข่าวนางดาน ๒๗ มี.ค และ ๓ เม.ย. ๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		ผลสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๕	ผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บริการด้านการท่องเที่ยว	จัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว จัดทำข้อมูลเส้นทางรถชมเมือง จัดทำหนังสือเมืองท่องเที่ยว จัดทำป้ายไฟต่างๆ และจัดทำเอกสารสื่อที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๑๑.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่างทำข้อมูลเพิ่มเติม
๖	วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Nakhonsi Countdown)	จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเขตเทศบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-๕.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙		อยู่ในช่วงถวายอาลัย จึงไม่ได้จัดโครงการ
๗	อบรมเจ้าบ้านตัวน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ยุวมัคคุเทศก์)	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ด้านการเป็นมััคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช	สำนักปลัดเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-๗.ค.-๖๙	๓๑-๓.ค.-๖๙		
๘	ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์	จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๑-๗.ค.-๖๙		โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ วันที่ ๑๓-๑๔ เม.ย. อุโมงน้ำ



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โทรศัพท์มือถือ (เครื่อง จดหน่วยน้ำแบบมือถือ)	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้จดหน่วยน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ระบบปฏิบัติการ: ระบบ Android อย่างน้อย ๑๐ - หน่วยประมวลผล: ความเร็ว อย่างน้อย ๑.๕ GHz - หน่วยความจำ: RAM อย่างน้อย ๔ GB, ROM อย่างน้อย ๖๔ GB - WIFI: ๘๐๒.๑๑/b/g/n - Bluetooth: Bluetooth อย่างน้อย ๕.๐ - USB: Type-C USB อย่างน้อย ๒.๐ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักงาน การประปา	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-มิ.ย.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมอุปกรณ์และสายสำหรับติดตั้ง) แบบแขวนได้ผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ควบคุมความเย็นด้วยรีโมทไร้สาย - เป็นเครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอม เพรสเซอร์ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑๘-ก.พ.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	จะตรวจรับ วันที่ ๓๐-มิ.ย.-๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๓๔๓,๔๐๐	๓๔๓,๔๐๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๒๘-มี.ค.-๖๙	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	พัฒลมอุตสาหกรรม	จัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๔,๙๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ - ปรับสาย ช้าย - ขวา และหยุดสายได้ - ปรับระดับความสูงได้ ๑๒๗ - ๑๗๗ เซนติเมตร - เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟ อัตโนมัติ - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ บอลเบริง - ได้รับมาตรฐาน มอก. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๔,๗๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-๓.ย.-๖๘	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	พัฒนโคจร	จัดซื้อพัฒนโคจร (พัฒนติดเพดาน) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๒ ชุด ราคาชุดละ ๑,๘๕๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว -ปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ -ปรับรัศมีการส่ายได้ ๑๕, ๓๐ และ ๕๐ องศา -ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สำนักการศึกษา	๒๒,๒๐๐	๒๒,๒๐๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๒-มี.ค.-๖๙	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘
๖	เก้าอี้สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว ราคาตัวละ ๓,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕x๖๘x๑๐๔ ซม. - ชนิดบุนวม มีล้อเลื่อน ๕ แฉก - ปรับระดับสูง - ต่ำได้ - แบบขาเหล็กชุบโครเมียม - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักการศึกษา	๒๖,๖๐๐	๒๖,๖๐๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๑๘-ม.ค.-๖๙	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	จอ LED Screen	จัดซื้อจอ LED Screen ภายในอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕๐,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดพื้นที่แสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๓.๘๔x๑.๙๒ เมตร - ขนาด Cabinet size ไม่น้อยกว่า ๖๔๐x๔๘๐x๗๐ มม. - Refresh rate (Hz) ไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ Hz - มีขนาด Pixel Pitch ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	สำนักปลัด เทศบาล	๔๕๐,๕๐๐	๔๕๐,๕๐๐		✓					๑-ธ.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๒	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว รายละเอียด ดังนี้ - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมเลนส์ถ่ายภาพ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ ชาร์จแบตเตอรี่ ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ - บันทึกภาพลงสื่อ บันทึกข้อมูล - ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่อง ๕ เฟรมต่อวินาที - จอภาพ ระบบสัมผัส ขนาด ๓ นิ้ว ปรับมุมได้รอบทิศทาง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐		✓						๑-ต.ค.-๖๘	๒๖-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๓	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๘,๖๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับ อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ - ใช้ ๓D DLP หรือ ๓ LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ (ANSI Lumens) - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๙๗,๒๐๐	๙๗,๒๐๐		✓						๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โทรทัศน์	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๑๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๒.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๓.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ๔.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๑๗,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘
๕	แว่น VR	จัดซื้อแว่น VR จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - มีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB. - มีประเภทจอแสดงผลแบบ LCD หรือดีกว่า - สามารถปรับระยะระหว่างรูกำหนดตา - รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Window (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๓๙,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	จออัจฉริยะ แบบทัชสกรีน	จัดซื้อจออัจฉริยะ แบบทัชสกรีน ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ OPS ติดตั้งแบบ ยึดผนัง รายละเอียดดังนี้ - จอรับภาพเป็นแบบ DLED ขนาดของจอไม่ น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว - เป็นจอรับภาพที่รวม LED TV , คอมพิวเตอร์ และระบบ Interactive เข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว - มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ pixels ที่รองรับความละเอียดแบบ ๔K - มีมุมมองภาพไม่น้อยกว่า ๑๗๘ องศาใน แนวนอน และแนวตั้ง - มีค่าความสว่างสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕๙๐ cd/ ตารางเมตร หรือดีกว่า - มีค่าความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ : ๑ - มีลำโพงแบบ Stereo ด้วยกำลังขับไม่น้อยกว่า ๑๘ Watts จำนวน ๒ ตัว - มีช่องต่อสัญญาณเข้าดังนี้ - HDMI ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - USB ๓.๐ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - Type C ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (หน้าถัดไป)	สำนักการศึกษา	๑,๖๒๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘











ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗	ชุดเครื่องเสียง พร้อม อุปกรณ์ประจำห้องเรียน	จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ประจำ ห้องเรียน จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดดังนี้ ๑. เครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกำลัง ขยาย ขนาด ๘๐ วัตต์ (๔๐ วัตต์ + ๔๐ วัตต์) จำนวน ๑ ตัว รายละเอียด ดังนี้ - เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ( ๔๐ วัตต์ + ๔๐ วัตต์ ) - มีตำแหน่งของช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าแบบ MIC อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งานจากด้าน หน้าเครื่อง - มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเข้าอย่างน้อยดังต่อไปนี้ - ๕ x Microphone - ๒ x AUX - ๑ x USB ( MP๓ ) - ๑ x SD/MMC Slot - ๑ x FM Radio - มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออกชนิด Line Out อย่างน้อย ๑ ช่องสัญญาณ (หน้าถัดไป)	สำนักการศึกษา	๒๑๓,๖๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘





แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร แบบที่ ๑ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๕๕,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	
๒	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับอ่านป้าย ทะเบียน จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - หน่วยประมวลผลกลาง ๒๐ แกนหลัก (๒๐ core) ๒๘ แกนเสมือน (๒๘ Thread) ความเร็วสัญญาณนาฬิกา ๒.๕ GHz หรือดีกว่า - หน่วยความจำหลัก (RAM) ความจุที่ ๖๔ GB แบบ DDR๕ หรือดีกว่า - หน่วยจัดเก็บข้อมูล Solid State Drive, NVMe M.๒ ขนาดความจุ ๑ TB หรือดีกว่า - หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด ๓.๕" SATA ขนาด ความจุ ๘TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย GDDR๗ หรือดีกว่า หน้าถัดไป	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ต่อ)	(ต่อ) - โมดูลระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และแบบ ๑๐ Gb จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - แหล่งจ่ายไฟ ขนาด ๗๕๐ วัตต์ หรือดีกว่า - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ											
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๓๒,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๙๖,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	
๔	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐KVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๐KVA จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๒๗๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	ตัวแปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง	จัดซื้ออุปกรณ์ตัวแปลงสัญญาณสายใยแก้ว-นำแสง จำนวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๒,๙๙๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ความยาวคลื่นแสง ไม่น้อยกว่า(A)๑๓๑๐nm / (B)๑๕๕๐ nm - รองรับระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร หรือดีกว่า - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - ชนิดหัวการเชื่อมต่อแบบ SC - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๕๙,๘๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มี.ย.-๖๙	
๖	อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกล	จัดซื้ออุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สายระยะไกลแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) จำนวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - อุปกรณ์สำหรับใช้ภายนอกอาคาร - ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย - เสอาากาศ ๑๓dBi หรือดีกว่า - หน่วยความจำ ๖๔ MB DDR๒ หรือดีกว่า - มาตรฐาน Wi-Fi ๘๐๒.๑๑ac หรือดีกว่า - รองรับย่านความถี่ ๕GHz - ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มี.ย.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔แกนหลัก ( ๔ core ) และ ๘ แกนเสมือน ( ๘ thread ) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบCache Memory รวมในระดับ (Level ) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย ๔ MB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง (หน้าถัดไป)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	(ต่อ) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ											
๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point)	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ดังนี้ ๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ ตัว - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบติดตั้งภายในอาคาร (หน้าถัดไป)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point)	(ต่อ) จำนวน ๘ ตัว สำหรับพิพิธภัณฑ์ เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ ตัว อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ ตัว รายละเอียด ดังนี้ - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ ๒.๔ GHz และ ๕ GHz ใน SSID เดียวกัน - สามารถเข้ารหัสข้อมูลมาตรฐาน WPA, WPA๒ และ WPA๓ - สามารถรับสัญญาณขาเข้า ๓ ช่องสัญญาณ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ											
๙	จอ Screen LED	จัดซื้อจอ Screen LED (จอขาย) พร้อมบริการ อินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔๖๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - หน้าจอขนาดกว้าง ๓.๘๔ เมตร สูง ๑.๙๒ เมตร - ระบบควบคุมและบริหารจัดการภาพ (Video Processor) - โครงสร้างรองรับแบบติดผนัง (Wall Mount Frame) (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐		✓					๑-ต.ค.-๖๘	๑๘-ก.พ.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท สำหรับติดตั้ง ณ บริเวณจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนคร ศรีธรรมราช เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด), ขอยลำเหมือง, ขอยราชนิคม ฯลฯ ตามรายละเอียดดังนี้ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีความละเอียดภาพ สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ pixel - มีระบบอินฟราเรด (IR) - สามารถรองรับระบบ Motion Detection - สามารถรับรองการกันน้ำกันฝุ่นไม่น้อยกว่า IP๖๕ -สามารถรองรับ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองเคลื่อนที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือน้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel ๒) มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) ๓) ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดง ภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง ๐ LUX ได้ ๔) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว ๕) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ ๖) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มี ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ (หน้าถัดไป)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๘,๕๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙	



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕๑,๓๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โขล่าเซลล์ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๕,๗๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้ ๑) รองรับ SIM OIT ๒) มีภาพแสดงผลแบบสี ๓. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๕ หรือติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๕ ๔. สามารถรองรับพลังงานโซล่าเซลล์และ กระแสไฟฟ้า DC ๑๒ โวลต์ ๕. มีความละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel (หน้าชัดไป)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕๑,๓๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	กันเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(ต่อ) ๖. มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) ๗. ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการ แสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้ม ของแสง ๐ LUX ได้ ๘. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓.๐๖ นิ้ว ๙. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ ๑๐. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพ ที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้ ๑๑. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง ๑๒. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตาม มาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย ๑๓. สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ ได้เป็นอย่างน้อย (หน้าถัดไป)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม								๑-๓.๓.-๖๘	๓๑-๖.๓.-๖๘		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(ต่อ) ๑๔. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า ๑๕. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย ๑๖. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP”, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม											
๑๓	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder)	จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๕	๓๑-พ.ค.-๖๕	กักเงิน จากปี ๒๕๖๔



## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง ถึง ละ ๑๔,๙๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ผลิตจากสแตนเลสสตีล ไร้รอยตะเข็บ - แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว - ง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา - มีที่หุ้มถังความร้อน เพื่อความปลอดภัยใน การใช้งาน - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๔,๙๐๐	๑๔,๙๐๐		✓					๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙	



## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	เครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ ขนาดท่อส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗.๕ KW - กำลังไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ - ขนาดท่อส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ยาว ๓ เมตร - อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง - คุ้มครองพร้อมอุปกรณ์ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๒๗-ม.ค.-๖๙	๒๖-มิ.ย.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘ รอส่งมอบ พัสดุ ๑๕๐ วัน
๒	เครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ ขนาดท่อส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๓๗๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗.๕ KW - กำลังไฟฟ้า ๓๘๐ โวลท์ (หน้าถัดไป)	สำนักช่าง	๓๗๕,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘ จัดทำ TOR

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	เครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ	(ต่อ) - ขนาดท่อส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาว ๓ เมตร - อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง - ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง											
๓	เครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบจุ่มน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ ท่อดูดสูงไม่ น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ - ตัวเสื่อทำจากสแตนเลส - แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐V ๕๐HZ - กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า - ท่อดูด สูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓						๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๔	เครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบจุ่มน้ำ	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มน้ำ ท่อดูด ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้ - กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๖ Kw ชนิด ๓ เฟส - อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร/นาที - ท่อดูด ขนาด ๑๒ นิ้ว - ตัวเสื่อทำจากสแตนเลส - ตู้ควบคุม - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓							๑-๓.ค.-๖๘	๓๑-๓.ค.-๖๘	
๕	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑,๔๔๓,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. - สูบน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๔๕ ม. - พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า ขนาด ๕๕ KW พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักการประปา	๑,๔๔๓,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓			๑-๓.ค.-๖๘	๓๑-๓.ค.-๖๘	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘





## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โต๊ะไฮดรอลิกระบบไฟฟ้า	จัดซื้อโต๊ะไฮดรอลิกระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕๒,๐๐๐ บาท สำหรับงานสัตวแพทย์ รายละเอียดดังนี้ - สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก ทนทาน แข็งแรง สะดวกสบาย - หน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๑x๑๖๒ ซม. ทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ทนทานไม่เป็นสนิม - โครงร่างทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ทนทานไม่เป็นสนิม - มีทำร่อง เพื่อระบายของเหลวช่อง ระบาย - รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม - ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ - ทนทาน สะดวก และปลอดภัย ทำความสะอาดง่าย - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓					๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙	



## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ KVA พร้อมติดตั้ง ณ โรงร่อนน้ำประตูลุย จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - TR ๕๐๐KVA ๓ ph ๕๐ Hz ๓๓๐๐๐-๕๐๐/๒๓๐ V. S/N (ขดลวดทองแดง) มาตรฐานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค - ติดตั้งระบบกราวด์ TR และกราวด์ LV - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักงาน ประปา	๔๙๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	มอเตอร์ไฟฟ้า	จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการควบคุมเปิด-ปิด ประตู สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้ ๑. มอเตอร์เปิด - ปิด ๒. เฟลาขับ ขนาด ๔ นิ้ว ๓. แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๔. กำลังไฟ ๓๐๐ วัตต์	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๔๖,๐๐๐	๔๓,๐๔๘	✓						๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๓	เพาเวอร์ไลน์มิก	จัดซื้อเพาเวอร์ไลน์มิก จำนวน ๑ ชุด ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้ ๑) ไฟ ๑๐๐V/๑๕๐V/๒๐๐V+Hotline ๒) ใช้ไฟ ๒๒๐ VAC หรือไฟ ๑๒ VDC ได้ ๓) เล่นไฟล์ MP๓ และ SD Card ได้ ๔) เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Bluetooth ๕) วอลุ่มปรับเสียง Echo, Time, Repeat ๖) อินพุต ๒+๔ Mic, AUX, u ๓ EQ ๗) มีชุดปรับเสียงเอ็คโคได้ (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐		✓					๑-ก.พ.-๖๙	๒๘-ก.พ.-๖๙	







## แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

## ครุภัณฑ์กีฬา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	อุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์	จัดซื้ออุปกรณ์ลู่วิ่งอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x ๑.๕๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - ทำเหยียบ ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในตัว	สำนักช่าง	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๒	อุปกรณ์บริหารข้อเท้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก)	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเท้า (แบบจักรยาน- ล้อเหล็ก) จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x ๐.๙๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว	สำนักช่าง	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ	
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด		
๓	อุปกรณ์บริหารข้อเข้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก/ นั่งพิง)	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก/นั่งพิง) จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว - เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว	สำนักช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐		✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๔	อุปกรณ์บริหารแขน - ขา - ลดหน้าห้องแบบถีบ - ดึง (ล้อยาง)	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน - ขา - ลดหน้าห้อง แบบถีบ - ดึง (ล้อยาง) จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาทรายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๑๐ เมตร -โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว -โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว	สำนักช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐		✓						๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - แป้นหมุน ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในตัว	สำนักช่าง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๖	อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า และบริหารแขน	จัดซื้ออุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและบริหารแขน จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๘,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๘๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว -แป้นเหยียบสำหรับนวดฝ่าเท้า พร้อมปุ่มกดเส้น	สำนักช่าง	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๗	อุปกรณ์ซีท้อพลดหน้าห้อง	จัดซื้ออุปกรณ์ซีท้อพลดหน้าห้อง จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๖๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เบาะซีท้อพ ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว	สำนักช่าง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๘	อุปกรณ์บริหารขา ข้อสะโพก	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารขา ข้อสะโพก จำนวน ๒ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๑๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - เท้าเหยียบ ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในตัว	สำนักช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙	อุปกรณ์บริหารไหล่และขา	จัดซื้ออุปกรณ์บริหารไหล่และขา จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๕๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - แท้เหยียบ ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในตัว	สำนักช่าง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘
๑๐	อุปกรณ์ออกกำลังข้อเท้า	จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังข้อเท้า จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๙,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ -ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร - โครงสร้างหลัก ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว - โครงสร้างรอง ใช้ท่อเหล็กกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว - มีตุ้มถ่วงน้ำหนักบริหารข้อเท้า ขนาดเส้นผ่า- ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว - เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว -เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเรียบ ๒ ด้าน สีในตัว	สำนักช่าง	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐		✓					๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๙	กักเงิน จากปี ๒๕๖๘



แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	รถยนต์ดับเพลิงและ กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว	จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน คั่นละ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - ตัวรถเป็นรถยนต์กระบะตอนครึ่ง ขนาด เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เสริมช่วงล่าง กันชนหน้า และติดตั้งวินช์ (Winch) พร้อมระบบวิทยุสื่อสาร ไฟส่องสว่าง ไฟฉุกเฉิน และระบบจ่ายไฟ - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแรงดันสูง ชนิดโฟม พร้อมถังน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร และถังบรรจุน้ำยาโฟมมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร - ปืนฉีดน้ำได้ระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร แบบเป็นลำตัวตรงและเลือกปรับฉีดรูปแบบ เป็นฝอยได้ - ชุดม้วนสายดับเพลิงแรงดันสูง ความยาว ๖๐ เมตร อัตราการฉีดไม่เกิน ๔๕ ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน ๑๐๐ บาร์ (หน้าถัดไป)	สำนักปลัด เทศบาล	๕,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙	อยู่ในขั้นตอน การจัดทำ รายละเอียด ขอบเขต ของงาน (TOR)



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๒	เรือโพลีเอทีลีน	จัดซื้อเรือโพลีเอทีลีน พร้อมชุดเทรนเลอร์ ลากเรือ จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒๙๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้ - เรือโพลีเอทีลีน ความกว้าง×ยาว×สูง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ × ๓.๖ × ๐.๔ เมตร - ตัวเรือสีแดงทั้งลำพร้อมโลโก้หน่วยงาน - เครื่องยนต์ Outboard ๒ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมสายน้ำมัน ถึงน้ำมัน มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร - ชุดเทรนเลอร์ทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม - อุปกรณ์ส่วนควบประกอบด้วย ล้อหน้า- เทรนเลอร์วินช์ สำหรับดึงเรือขึ้นเทรนเลอร์ ไฟท้ายแบบกันน้ำ บังโคลนล้อ ปลั๊กไฟครบชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักปลัด เทศบาล	๕๙๒,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-๓.ค.-๖๘	๓๑-๕.ค.-๖๙	e-bidding ครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอ ราคา จึงขอ อนุมัติจัด ซื้อใหม่

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๓	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน คันละ ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท สำหรับงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑,๐๕๑,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ในขั้นตอน พิจารณาผล ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
๔	รถบรรทุกติดตั้งเครน ไฮดรอลิก	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน คันละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายละเอียด ดังนี้ - ขนาด ๕ ตัน ที่ระยะยก ๒.๕ เมตร พร้อม กระบะเทท้ายเป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย						✓	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	รถบรรทุกขยะ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๔ คัน คันละ ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท สำหรับงานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้ ๑) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา ๒) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ๓) มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน ๔) มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน ๕) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ ควบคุมได้จากห้องโดยสาร ๖) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๔,๒๐๔,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	อยู่ในขั้นตอน พิจารณาผล ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	สัญญาจ้างไฟจราจร	จัดซื้อสัญญาจ้างไฟจราจร ระบบ Adaptive พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสี่แยกคูขวาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - เสาสัญญาจ้างไฟจราจร - ท่อร้อยสาย - กล้อง IP - ชุดประมวลผลพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมติดตั้ง บริเวณสี่แยกคูขวาง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	จัดทำ TOR
๗	สัญญาจ้างไฟจราจร (บริเวณสี่แยกหัวถนน)	จัดซื้อสัญญาจ้างไฟจราจร ระบบ Adaptive พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสี่แยกหัวถนน จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - เสาสัญญาจ้างไฟจราจร - ท่อร้อยสาย - กล้อง IP - ชุดประมวลผลพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมติดตั้ง บริเวณสี่แยกหัวถนน - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘ จัดทำ TOR

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	แล้วเสร็จไตรมาส				กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว/ด/ป)		หมายเหตุ
						๑	๒	๓	๔			เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๘	สัญญาเช่าไฟจราจร (บริเวณสี่แยกสี่แยกเบญจมา)	จัดซื้อสัญญาเช่าไฟจราจร ระบบ Adaptive พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสี่แยกเบญจมา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - เสาสัญญาเช่าไฟจราจร - ท่อร้อยสาย - กล่อง IP - ชุดประมวลผลพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมติดตั้ง บริเวณสี่แยกเบญจมา - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้เบิกจ่าย					✓		๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘ จัดทำ TOR
๙	ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	จัดซื้อป้ายแจ้งเตือนความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า ๙๐x๒๑๐ ซม. (กล่องตัวเลข ๙๐x๙๐ ซม.) - ระบบ solar cell ๑๕๐ w. - battery ๑๒ V. ๕๐ amp. - เสาเหลี่ยม ๖ นิ้ว ชูบักลวไนซ์ สูง ๔ เมตร - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	สำนักช่าง	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		✓					๑-ธ.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙	กั้นเงิน จากปี ๒๕๖๘



ภาคผนวก

# ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ



CITY NEWS

ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809571 โทรสาร 075-341878

WWW.NAKHONCITY.ORG : pr.nakhoncity@gmail.com



## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



นายธีรพงษ์ ทิยาพงษ์  
ประธานการประชุมติดตามและประเมินผล

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2569 เวลา 09.00 น. นายธีรพงษ์ ทิยาพงษ์ ประธานและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครศรีธรรมราช พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการโรงเรียนช้างหอนายก โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป



www.nakhoncity.org



Instagram



@nakhoncity



TikTok



ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนคร  
นครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์เทศบาล : ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ทันสมัย โปร่งใส ปลอดภัย  
การศึกษา และอนามัยเป็นที่หนึ่ง  
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้

## โครงการโรงเรียนข้างห้องนายก (โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน)



## โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



# โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ



# การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

## เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2569



CITY NEWS

### ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 075-809571 โทรสาร 075-341878

WWW.NAKHONCITY.ORG : pr.nakhoncity@gmail.com



## ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลแผนพัฒนาฯ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายธีรพันธ์ ทิยาพงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยร่วมพิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



[www.nakhoncity.org](http://www.nakhoncity.org)



Instagram



@nakhoncity



TikTok



ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์เทศบาล : ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ทันสมัย โปร่งใส ปลอดภัย  
การศึกษา และอนามัยเป็นที่หนึ่ง  
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกณพ เกตุชาติ)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช